

PROIECTE REGIO



Programul Regiunea Centru 2021-2027

Împreună dezvoltăm regiunea!

CAV CHIRPĂR

„Înființarea și dotarea Centrului de Colectare prin Aport Voluntar Chirpăr, județul Sibiu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea finală cu TVA a investiției de bază este de cca 3.550.000 lei (lucrările: 2.443.213,29 lei + 17 containere pentru deseuri: 1.104.246 lei).

Luna mai 2025

Luna aceasta au demarat efectiv lucrările la Centrul de Colectare prin Aport Voluntar din comuna Chirpăr. Acesta va fi construit pe o suprafață de 2.420 metri pătrați la ieșirea spre Săsăuș.

În prima fază, au fost făcute săpăturile. Întrucât terenul prezenta o pantă destul de abruptă, a fost nevoie de lucrări pe o suprafață mai mare, fiind făcut și un terasament.



Luna iunie 2025

Lucrările la Centrul de Colectare prin Aport Voluntar din comuna Chirpăr continuă într-un ritm susținut. În ultimele săptămâni s-a realizat turnarea stratului de beton pe suprafața amplasamentului, împrejmuirea de gard și sistemul de canalizare, atât pentru apa pluvială, cât și pentru cea menajeră.



Luna iulie 2025

Lucrările sunt realizate deja în proporție de peste 70 la sută.

În ultima perioadă s-au efectuat lucrări la rețeaua electrică, au fost aduse pavajul și schetetul metalic pentru susținerea copertinei, s-a turnat betonul și s-au montat cuzineții pe care vor fi montați stâlpii de iluminat. Tot luna aceasta urmează să fie efectuată conectarea la rețeaua de apă a comunei.



Luna august 2025

În ultima perioadă s-au efectuat lucrări la rețeaua electrică, au fost finalizate lucrările la pavaj, au fost montați stâlpii de iluminat.

În aceste zile se toarnă beton la intrarea în incintă, se fac ultimele retușuri la cuva în care urmează să fie introdus cântarul de mari dimensiuni, destinat deșeurilor, se face curat. Zona afectată de lucrări a fost înierbată și s-au plantat pomi.



Luna septembrie 2025

Proiectul privind înființarea Centrului de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) din comuna Chirpăr a ajuns, la finalul lunii septembrie, într-un stadiu avansat de execuție, cu lucrările realizate în proporție de aproximativ 90%.

Investiția, finanțată prin PNRR, reprezintă un pas important pentru modernizarea sistemului local de gestionare a deșeurilor.



Luna octombrie 2025

Pe teren, majoritatea intervențiilor sunt deja executate, iar amplasamentul are forma finală a viitorului centru. După finalizarea infrastructurii principale – platforme betonate, rețele, iluminat și amenajări exterioare – în luna octombrie nu au mai fost necesare lucrări de amploare.

Activitatea s-a limitat la pregătirea documentației pentru etapele următoare.



Luna noiembrie 2025

În luna noiembrie au fost decontate cererile de transfer aferente etapelor CT2 și CT3 (lucrări), ceea ce a dus la un progres semnificativ atât din punct de vedere financiar, cât și fizic.

Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 91%. Majoritatea componentelor infrastructurii sunt deja realizate, iar intervențiile din această perioadă au vizat ajustări și completări punctuale.



Luna decembrie 2025

Deși lucrările sunt realizate în proporție de peste 91%, o modificare impusă în ceea ce privește racordarea la rețeaua electrică determină adaptări suplimentare în această etapă finală.

Această situație face necesară contractarea unor noi servicii de proiectare pentru adaptarea soluției tehnice conform cerințelor operatorului de distribuție.



Luna ianuarie 2026

După un parcurs marcat de progrese consistente și episoade de blocaj, luna ianuarie 2026 aduce o clarificare importantă: autoritățile locale au contractat proiectarea noii soluții de branșare la rețeaua electrică, pas esențial pentru finalizarea investiției.

Pe fondul temperaturilor scăzute și al necesității finalizării documentației tehnice, activitatea pe șantier a fost limitată în luna decembrie.



Luna februarie 2026

Lucrările fizice sunt aproape încheiate. Constructorul a retras utilajele, pregătind predarea amplasamentului.

Reprezentanții Primăriei Chirpăr spun că urmează etapa verificărilor finale, împreună cu constructorul și factorii de mediu, înainte de recepția oficială.



Luna martie 2026

Luna martie aduce evoluții decisive pentru finalizarea Centrului de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) din comuna Chirpăr. După o perioadă în care accentul a fost pus pe clarificări tehnice și administrative, proiectul face pași concreți spre punerea în funcțiune: au fost contractate lucrările de branșare la rețeaua de medie tensiune și a fost semnat contractul pentru furnizarea containerelor necesare operării centrului.



Luna aprilie 2026

Proiectul Centrului de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) din comuna Chirpăr a intrat, în luna aprilie, într-o nouă etapă de pregătire pentru punerea în funcțiune. După contractarea lucrărilor de branșare la rețeaua electrică și semnarea contractului pentru furnizarea containerelor în luna martie, atenția s-a mutat asupra ultimelor detalii tehnice necesare instalării echipamentelor.



Luna mai 2026

Lucrările de branșare la rețeaua de medie tensiune au fost recepționate, iar centrul dispune acum de toate condițiile necesare pentru alimentarea cu energie electrică.

În paralel cu finalizarea racordării electrice, echipa de implementare a continuat pregătirea etapei de dotare a centrului.



Luna iunie 2026

După finalizarea infrastructurii și racordarea la rețeaua electrică, centrul a fost dotat cu toate containerele necesare funcționării, iar autoritățile locale pregătesc acum recepția la terminarea lucrărilor.

În completarea dotărilor au fost furnizate și scările mobile necesare accesării containerelor deschise, echipamente care facilitează exploatarea în condiții de siguranță a centrului.



Luna iulie 2026

După finalizarea lucrărilor, instalarea și recepționarea containerelor, precum și pregătirea personalului care va deservi obiectivul, în luna iulie se desfășoară procedura de recepție la terminarea lucrărilor.

În paralel, sunt întocmite și depuse documentele necesare pentru decontarea ultimelor cheltuieli eligibile.



Luna iulie 2026

Comuna Chirpăr din județul Sibiu a finalizat proiectul „Înființarea și dotarea Centrului de Colectare prin Aport Voluntar Chirpăr, județul Sibiu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Centrul va deservi cei aproximativ 1.434 de locuitori ai comunei, iar estimările arată că, prin intermediul acestuia, vor fi colectate anual aproximativ 32 de tone de deșeuri, cu o rată de reciclare de 50% pentru deșeurile colectate separat.



Vă mulțumim

Comuna Chirpăr

e-mail primaria_chirpar@yahoo.com

Telefon 0269/586101, 0269/586178

str. Principală, nr. 47, loc. Chirpăr, jud
Sibiu.